중대재해 발생 동향보고(창원지청) (제조업)

□ 사업장 개요(밀착관리 비대상)

○ 사업장 현황 (2018.06.01. 산재보험가입)

구분	사업장명	대표자	근로자수	업종	주소
원청				변압기제조업	경남 창원시

□ 사고 개요(6하 원칙에 따라 상세히 기재)

○ '21.10.4.(월) 14:55경(날씨 맑음) 경남 창원 소재 작업장에서 재해자가 전동기 프레임(1260*840*810mm, 무게 700kg)을 천장 크레인으로(라운드슬링+훅 2줄 걸이) 약 1.2m 높이로 인양한 상태에서 재해자가 전동기 프레임 하부에 이물을 제거하기 위해 하부로 들어가 작업하던 중 훅이 이탈되어 프레임이 재해자 어깨 및 등 부위에 낙하되어 사망

□ 재해자 현황

성명	주민번호	재해정도	소속	입사일자	비고
		사망			

□ 조치 현황(사고조사, 작업중지 등 시간대별 상세히 기재)

○ '21.10.4. 17:00 사고 발생 즉시 근로감독관 2명 출장하여 현장조사 실시

○ '21.10.4. 19:10 고압전동기 NC터닝 작업에 대하여 부분작업중지(구두)

○ '21.10.5. 10:15 창원지청장, 산재예방지도과장, 근로감독관 3명 및 공단 추가 현장조사 실시 및 부분작업중지 명령

□ 중대재해 인지 경로(사업장에서 신고)

○ '21.10.4. 16:10경 사업장 담당자에게 유선으로 통보 받아 인지

□ 향후 계획

○ 사고 발생원인, 산업안전보건법 위반 여부 조사 및 감독 실시 예정

참고 1 사고 현장 사진

사진 설명: 낙하된 전동기 프레임

사진 설명: 인양에 사용된 훅